

Name:	Vorname:	Kandidatennummer:	Datum:

<b>Bewertung</b>			
<b>1.</b>	<b>Starkstrominstallationen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Allgemeines</b>		
	- Leitungsfarben Kraft / Wärme rot	1	.....
	- Leitungsfarbe Licht / Store blau	1	.....
	- Alle Leitungen über Decke / Wände geführt	1	.....
	- Maximal 8 Rohre pro Abzweigdose	1	.....
	- Drei Lichtgruppen erstellt	1	.....
	- Rohrdimensionen über M20 und Leiterbezeichnungen über T 1.5 mm <sup>2</sup> bezeichnet	1	.....
	- Alle Leiterzahlen korrekt eingetragen	0-3	.....
	- Closomat = Res. / Keine Leiter eingetragen	1	.....
	- Backofen / Glaskeramik-Kochfeld erschlossen	1	.....
	- GWA / Quooker erschlossen	1	.....
	- Raumthermostate, inkl. BHV erschlossen	1	.....
	- HTR erschlossen	1	.....
	- Storen erschlossen	1	.....
	- Maximal 3 Abschlaufungen	2	.....
	- Symbole gemäss Symbolliste	1	.....
	- Richtige Auswahl Deckenspot (Spot 2)	1	.....
	- Installation funktionsfähig	2	.....
	- Plan fertig erstellt	0-3	.....
	- Zeichnerische Ausführung (sauber und lesbar)	0-3	.....
<b>1.2</b>	<b>Anordnung der Apparate</b>		
	- Rechaud, Backofen	1	.....
	- Geschirrspüler, Quooker	1	.....
	- Dampfabzug / Beleuchtung, Kühlschrank	1	.....
	- Arbeitsplatzsteckdose, Kombination I-I Schalter Licht – Arbeitsplatzsteckdose	1	.....
<b>Total Starkstrominstallationen (Übertrag auf Seite 2)</b>		<b>31</b>	<b>.....</b>

<b>2.</b>	<b>Prinzipschema</b>		
	- Überstromunterbrecher (Typ, Grösse und Bemessungsauslösestrom)	2	.....
	- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Typ, Grösse und Bemessungsauslösestrom)	2	.....
	- Leiter abgehend (Anzahl und Querschnitte)	1	.....
	- Leistung Lasten > 1 kW eingetragen	1	.....
	- Schrittschalter	1	.....
	- Glaskeramik-Kochfeld und Backofen ohne RCD	1	.....
	- Übereinstimmung Plan / Schema	1	.....
	- Verteilung funktionsfähig	2	.....
	- Zeichnerische Ausführung (sauber und lesbar)	0-2	.....
<b>Total Prinzipschema (Übertrag nach unten)</b>		<b>13</b>	<b>.....</b>

<b>3.</b>	<b>Schwachstrominstallationen</b>		
	- Farbe grün Telefon und MM-Installation, Farbe braun Gegensprechanlage	1	.....
	- Platzierung MM-Dosen koordiniert mit 230 V-Steckdosen	1	.....
	- Alle Leitungen über Decke / Wände geführt	1	.....
	- MM-Installation sternförmig	1	.....
	- MM Rohrdimension M25	1	.....
	- Zuleitung Gegensprechanlage 1xM25 / 2xM20	1	.....
	- Zwei Kabel zu Innensprechstelle (Bus Video-GSA)	1	.....
	- Kabeltyp Gegensprechanlage eingetragen (G51 4 x 2 x 0.8)	1	.....
	- Kabeltyp UKV Leiter eingetragen (U/UTP Kat.6 4 x 2)	1	.....
	- Kabeltyp Swisscomzuleitung eingetragen (U72MP 1 x 2 x 0.5)	1	.....
	- Installation funktionsfähig	1	.....
	- Zeichnerische Ausführung (Sauber und lesbar)	1	.....
<b>Total Schwachstrominstallationen</b>		<b>12</b>	<b>.....</b>
<b>Total Starkstrominstallationen</b>		<b>31</b>	<b>.....</b>
<b>Total Prinzipschema</b>		<b>13</b>	<b>.....</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>56</b>	<b>.....</b>

**Unterschrift**  
**Expertin/Experte 1**

**Unterschrift**  
**Expertin/Experte 2**

**Punkte**

**Note**  
(Übertrag auf Seite  
1 des Kandidaten)