

Name:	Vorname:	Kandidatennummer:	Datum:

Bewertung			
1.	Starkstrominstallationen		
1.1	Allgemeines		
- Leitungsfarben Kraft / Wärme rot / Leitungsfarbe Licht / Store blau		1
- Alle Leitungen über Decke / Wände geführt		1
- Maximal 8 Rohre pro Abzweigdose		1
- Drei Lichtgruppen erstellt		1
- Keine Abzweigdosen in den Räumen Wohnen und Küche		1
- Rohrgrössen über M20 und Leitungen mit Querschnitten über 1.5 mm ² müssen bezeichnet werden		1
- Alle Leiterzahlen korrekt eingetragen		0-2
- Closomat = Res. / Keine Leiter eingetragen		1
- Backofen / Kochfeld erschlossen		1
- GWA / Quooker erschlossen		1
- Raumthermostate, inkl. BHV erschlossen		1
- HTR erschlossen		1
- Kontrollierte Wohnraumlüftung und Raumbedienung Wohnraumlüftung erschlossen. Kabeltyp eingetragen (G51 2 x 2 x 0.8 mm)		1
- Storen erschlossen		1
- Maximal 3 Abschlaufungen		1
- Symbole gemäss Symbolliste		1
- Einspeisung LED Band (max. 5 Meter) (1x Mitte / 2x Ende)		1
- Richtige Auswahl LED Trafo (Trafo 2)		1
- Richtige Auswahl Deckenspot (Spot 1)		1
- Installation funktionsfähig		0-2
- Plan fertig erstellt		0-2
- Zeichnerische Ausführung (sauber und lesbar)		0-3
1.2	Anordnung der Apparate		
- Rechaud, Backofen		1
- Geschirrspüler, Quooker		1
- Dampfabzug / Beleuchtung, Kühlschrank		1
- Arbeitsplatzsteckdose, Kombination I-I Schalter Licht – Arbeitsplatzsteckdose		1
- LED Trafo (Schrank Küche, Schrank Garderobe, Redit)		1
Total Starkstrominstallationen (Übertrag auf Seite 2)		32

2.	Prinzipschema		
- Überstromunterbrecher (Typ, Grösse und Bemessungsauslösestrom)		2
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Typ, Grösse und Bemessungsauslösestrom)		2
- Leiter abgehend (Anzahl und Querschnitte)		1
- Leistung Lasten > 1 kW eingetragen		1
- Schrittschalter		1
- Kochfeld und Backofen ohne RCD		1
- Übereinstimmung Plan / Schema		1
- Verteilung funktionsfähig		0-2
- Zeichnerische Ausführung (sauber und lesbar)		0-2
Total Prinzipschema (Übertrag nach unten)		13

3.	Schwachstrominstallationen		
- Farbe grün Telefon und MM-Installation, Farbe braun Gegensprechanlage		1
- Platzierung MM-Dosen bei den 230 V-Steckdosen		1
- Alle Leitungen über Decke / Wände geführt		1
- MM-Installation sternförmig		1
- MM-Rohrdimension M25		1
- Zuleitung Video-Innensprechstelle		1
- Kabeltyp Video-Innensprechstelle eingetragen (G51 2 x 2 x 0.8)		1
- Kabeltyp UKV eingetragen (U/UTP Kat.6 4 x 2)		1
- Kabeltyp Swisscomzuleitung eingetragen (U72MP 1 x 2 x 0.5)		1
- Installation funktionsfähig		1
- Zeichnerische Ausführung (sauber und lesbar)		1
Total Schwachstrominstallationen		11
Total Starkstrominstallationen		32
Total Prinzipschema		13
Gesamttotal		56

Unterschrift
Expertin/Experte 1

Unterschrift
Expertin/Experte 2

Punkte

Note
(Übertrag auf Seite
1 des Kandidaten)